



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE QUIQUIJANA

GESTIÓN 2023 - 2026



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 243-2023-GM-MDQ/Q

Quiquijana, 19 de agosto del 2023.



EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE QUIQUIJANA

VISTO:

Orden de Compra N° 00882 de fecha 28.08.2023; Carta N° 04-TEHCORP CUSCO E.I.R.L.-2023 de fecha 11.09.2023; Informe N° 0465-2023-UL-MDQ-Q de fecha 13.09.2023; Informe N° 115-2023-FMSC-RO-SGIDUR-MDQ/Q de fecha 18.09.2023; Informe N° 2036-2023-SGIDUR-FPV/MDQ/Q de fecha 18.09.2023; Informe Legal N° 0020-2023-OAL-MDQ/JAC de fecha 19.09.2023; y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 y N° 30305, concordante con el artículo I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores de desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; precisando que, la autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo IV de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, con Orden de Servicio N° 00882 de fecha 28.08.2023, la entidad Contrata a través de Catálogos Electrónicos de acuerdo marco PERÚ COMPRAS - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO: PROCESADOR: INTEL CORE I5-12400 RAM: 16 GB DDRA 3200 400 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD LAN: SI WLAN: SI USB: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD ÓPTICA: SI TECLASO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMÁTICA: NO G.F: 36 MESES CARRY IN UNIDAD ADVANCE VISSION VP3560 PCAD2VP350S21B; para el proyecto de denominado: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°501401 PEDRO HUILLCA TECSE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEMPORAY, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO, al Proveedor TECHCORP CUSCO E.I.R.L con RUC N° 20606211687, por el monto de S/ 31,402.51 soles, con un plazo de entrega del 02/09/2023 al 13/09/2023.

Que, mediante Carta N° 04-TEHCORP CUSCO E.I.R.L -2023 de fecha 11.09.2023 el proveedor JUAN C. VERA QUISPE Gerente General de TECHCORP CUSCO E.I.R.L. solicita ampliación de plazo de la Orden de Compra N° 00882 por el plazo de 05 días calendarios

Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA

XX

GESTIÓN 2023 - 2026



siendo la fecha de entrega el 18.09.2023, debido a que no cuenta con stock disponible de dicho producto por lo que el requerimiento que realizaron está tardando más de lo debido.

Que, mediante Informe N° 0465-2023-UL-MDQ-Q de fecha 13.09.2023, el Jefe de la Unidad de Logística concluye que la ampliación de plazo contractual debe ser solicitada por el contratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situación o circunstancia ajena a la voluntad debidamente comprobada, y teniendo lo manifestado por el contratista atribuyendo como situación ajena a su voluntad, es decir, no imputables al contratista, sustentado en la carta de su distribuidor mayorista (Deltrón); por lo que concluye que es procedente la ampliación de plazo solicitada por el contratista, para lo cual se realice los procedimientos correspondientes.

Que, mediante Informe N° 115-2023-FMSC-RO-SGIDUR-MDQ/Q de fecha 18.09.2023 el Residente de Obra, respecto a la solicitud de proveedor referido concluye: que la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista TECHCORP CUSCO E.I.R.L., en relación a la Orden de Compra N° 00882, es PROCEDENTE, debido a que ya se realizó la entrega de lo solicitado según Orden de Compra N° 00882 de fecha 28.08.2023.

Que, según Informe N° 2036-2023-SGIDUR-FPV/MDQ/Q de fecha 18.09.2023, el área usuaria - Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural concluye que, analizado el informe técnico del residente de obra, es procedente la solicitud para ampliación de plazo por 05 días calendarios por lo que la fecha de entrega será 18.09.2023, solicitando se continúe su trámite.

Que, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 5° de la Ley N° 30225 y modificatorias vigentes, se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la normativa, sujetos a supervisión "Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades de Imposición Tributaria, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios, incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; por tanto, no aplicaría lo dispuesto en el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en relación a las causales de Resolución de contrato.

Que, la Directiva N° 01-2022/MDQ - Directiva para las Contrataciones iguales o inferiores a nueve (9) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en la Municipalidad Distrital de Quiquijana, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 0113-2022-A-MDQ-Q-C de fecha 28.10.2022 establece en sus Disposiciones Complementarias y Finales, QUINTA: Todo lo que no esté previsto en la presente Directiva y en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que supletoriamente es aplicable, podrá emplearse los preceptos del Código Civil en Derecho Público.

Que, en aplicación supletoria, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias prescribe:

Artículo 158. Ampliación del plazo contractual

158.1. *Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:*

- a) *Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
- b) *Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.*

Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA

XX

GESTIÓN 2023 - 2026




- 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización al contratista.
- 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad."
- 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal.
- 158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista según la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de contratación o, en su defecto, se paga el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad.
- 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión.



Que, de acuerdo a las diversas opiniones del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado - OSCE, que determinan que la aprobación automática de la solicitud de ampliación de plazo contractual se convierte en una especie de sanción por la inacción de la Entidad que persigue resolver una situación que no puede mantenerse en suspenso, pues ello podría evitarla oportuna ejecución de las prestaciones del contratista o que estas devengan en más onerosas para este",

Que, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su Artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.7 el "Principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley N° 27444, se presume que lo contenido en el documento de la referencia que conforman el presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de conformidad.



Que, mediante Informe Legal N° 0047-2023-OAL-MDQ/JAC de fecha 19.09.2023, la Oficina de Asesoría Legal emite OPINION FAVORABLE y DECLARA PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo presentada por Proveedor TECHCORP CUSCO E.I.R.L. con RUC N° 20606211687, respecto a la Orden de Compra N° 00882 de fecha 28.08.2023, que debe aprobarse con eficacia anticipada al 18.09.2023, conforme a los fundamentos expuestos.

Que, de la revisión del informe del residente obra visado por el supervisor de obra se aprecia que, se encuentra justificado la solicitud del proveedor, y acreditado su justificación para ampliación de plazo de acuerdo a las anotaciones en el cuaderno de obra, cuyos asientos se encuentran adjuntos al presente, determinándose, que la ampliación de

Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA

GESTIÓN 2023 - 2026



plazo o el hecho generador de atraso de la ejecución de la obra no es imputable al contratista, en consecuencia, cumple los requisitos que exige la ley.

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que es el Titular de la entidad quien debe aprobar las modificaciones al contrato, a través de Resolución de Alcaldía, sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Alcalde como Titular de la Entidad puede delegar las funciones administrativas al Gerente Municipal, como lo prescribe así el artículo 20 inciso 20 sobre atribuciones del Alcalde.

Que, concordante con lo señalado en el párrafo anterior, el artículo 43° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, el artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; así como, delegar sus atribuciones administrativas al Gerente Municipal.

Que, en cumplimiento a lo citado, se ha emitido la Resolución de Alcaldía N° 002-2023-A-MDQ/Q, de fecha 02 de enero del 2023, por el cual se delega funciones al Gerente Municipal, entre ellos, Resolver y autorizar las solicitudes de aplicación de plazo contractual conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y de Contrataciones menores a 8UITs.

Que, conforme al artículo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas.

Estando a las consideraciones expuestas y en el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 002-2023-A-MDQ/Q, conforme a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas pertinentes glosadas, y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo presentada por Proveedor JUAN C. VERA QUISPE Gerente General de TECHCORP CUSCO E.I.R.L. con RUC N° 20606211687, por 05 días calendarios respecto a la Orden de Compra N° 00882 de fecha 28.08.2023 mediante la cual, la entidad Contrata a través de Catálogos Electrónicos de acuerdo marco PERÚ COMPRAS - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO: PROCESADOR: INTEL CORE I5-12400 RAM: 16 GB DDRA 3200 400 MHZ ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD LAN: SI WLAN: SI USB: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD ÓPTICA: SI TECLASO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMÁTICA: NO G.F: 36 MESES CARRY IN UNIDAD ADVANCE VISSION VP3560 PCAD2VP350S21B; para ejecución del proyecto de inversión denominado: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°501401 PEDRO HUILLCA TECSE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEMPORAY, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO, conforme al artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto

Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA

REPUBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN 2023 - 2026



Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, con eficacia anticipada al 18 de agosto del 2023 y como nueva fecha de término el 18 de agosto del 2023, por los argumentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Unidad de Logística realice las acciones administrativas correspondientes, en cumplimiento a la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente resolución al Residente de Obra, Sub Gerencia de Infraestructura, Unidad de Logística y a las demás áreas pertinentes de la Municipalidad Distrital de Quiquijana, para su conocimiento y fines; teniéndose presente el plazo para que la entidad resuelva.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a la Unidad de Logística **NOTIFIQUESE** al contratista TECHCORP CUSCO E.I.R.L. con RUC N° 20606211687, representado por JUAN C. VERA QUISPE la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que la Unidad de Informática publique la presente resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Quiquijana.

REGISTRESE, CÚMPLASE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE.

Cc.
Alcaldía.
SGIDUR
Logística.
Informática.
Archivo/WCD.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
QUISPICANCHI CUSCO
C.P.C. Wilfredo Condeña Diaz
DNI: 40694801
GERENTE MUNICIPAL

Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!